

АКТ

Общего (весеннего) осмотра здания

_____ март _____ 2022 г.

Дом № 30 строение (корпус) _____ по ул.(пер.) М.Жукова

Жилищное ремонтное эксплуатационное управление № 14 гор. Калуги

Общие сведения по строению.

Год постройки	1983
Материал стен	Панель
Число этажей	5
Наличие подвала	есть

Результаты осмотра строения и проведение испытания.

Комиссия в составе председателя, гл.инженера ООО«ЖРЭУ-№14»Старостина Л.В.
и членов: инженер Богатырёва Н.И.; техник Терехова С.А.; кровельщик Богатырёв В.В.
электрик Иванов Д.А. сл.сантехник Ситало К.И.
представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек.ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет).
1	2	3	4	5	6
1	Фундамент				
2	Стены	куб.		Техн.исправно	
3	Стены	кв.м			
4	Перегородки деревянные				
5	Несгораемые				
6	Перекрытия	Чердачное	кв.м		Техн.исправно
7		Междуэтажное			Техн.исправно
8		Санузлов			Техн.исправно
9		Подвальное			Техн.исправно
10	Крыши	Стропила	м/п.	-----	

11		Обрешетка	кв.м		-----		
12		Кровля			Тр-ся ремонт кв. 55,18,20,70,69,35,39		
13		Водосточные трубы	м/п.		-----		
14		Внутрен. водосток			-----		
15		Дощатые	кв.м		Техн. исправно		
16	Полы	Паркетные					
17		Линолеум или синтетические					
18		Плиточные					
19		Прочие					
20	Проемы	Оконные перепл.	кв.м		Техн. исправно		
21		Двери внутрен.	шт.		Техн. исправно		
22		Наружные			Техн. исправно		
23	Фасад- наружн. отделка	кв.м					
24	Внутренние санитарно – и электротехнические устройства	отопление	Труб. центр. отопл.	м/п.	Тр-ся помывка и опрессвка		
25			Радиаторы	Секц.	Тр-ся промывка и опрессовка		
26			Параллельное или калориферное	кв.м			
27			Печи на тверд. или газов. топл.	шт.			
28			водопро- вод.	АГВ колонки			
29		Умывальники					
30		Раковины					
31		канализа- ция	Водопров. трубы	м/п.	Техн. исправно		
32			Унитазы	шт.			
33			Смывные бочки				
34		Канализ. трубы	м/п.	Техн. исправно	Тр-ся опрессовка		
35		Трубы горяч. воды					
36		Ванны	шт.				
37		Души					
38		Колонки газов. или на тверд. топл.					
39		Трубы газовые	м/п				
40		плиты			шт.		
41			электрические			-----	
42		телевидение	Общ. ант.				
43		Лифты	шт.			-----	
44		Световая электропров.	м/п.			Техн. исправно	
45		Силовая электропров.				Техн. исправно	
46		Вводные устройства	шт.			Техн. исправно	

48	Прочие работы	Электрощитов			ревизия		
49		Вентиляционные стволы и трубы	м/п.		Техн.исправно		
50		Мусоропр. ствол			-----		
51		Балконы и лоджии			Техн.исправно		
52		Эркеры			-----		
53		лестницы	Ступени			Техн.исправно	
54			Площадки	кв. м		Техн.исправно	
55			Ограждения	м/п.		Техн.исправно	
56		Мусоросб. камеры			-----		
57		Бойлеры					
58	Тепловые узлы			Ревизия			
59	Прочие работы	Водоподкачка					
60		Помойные ямы	шт.				
61		Надворные туалеты					
62		деревянные мусоросборники					
63		Бельевая площадка			-----		
64		Грибки			-----		
65		Песочницы			-----		
66		Хозяйственные кладовки					
67		Хоз. сараи (дровяные)					
68		Комплексные дет. площадки			-----		
69		Комплексные спорт площадки			-----		
70		Скамейки					
71		Контейнерные площадки					
72		Асфальтированные тротуары и проезды	кв. м			Техн.исправно	
73		Отмостки				Техн.исправно	
74		Цоколя	кв. м			Техн.исправно	

Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями «Правил и норм п. 4,6»

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов

2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов

3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования
произведена

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования

8. Выводы и предложения : дом готов к эксплуатации в весеннее – летний период 2022

Подписи

**Председатель
комиссии:**



Гл. инженер

Старостина Л.В

Члены комиссии:

инженер

Боратырёва Н.И.

техник

Терехова С.А.

кровельщик

Богатырёв В.В.

электрик

Иванов Д.А.

сл. сантехник

Ситало К.И.

